
Vorläufiger Bauablauf für die Asphaltierung Am Burgberg

KW 40	30. 09..bis 2. Okt.	Kanalbau, ab Krümmer + 12lfm ,Graben kompl. Verfüllen / Wochenende
KW 41	07. bis 12. Okt.	Kanalbau , 7. Okt. Wasserleitung Spülen + Druckprobe 8. Okt. 9. und 10. Okt. Wasserproben , Leithen 8 Wasseranschluss Umbau.
KW 42	14. bis 17. Okt.	Kanalbau bis S 67. Schacht Setzen und Verfüllen Umschlüsse Gas – Speed Pipe HA, Ergebniss Wasserprobe !!!
KW 43	21. bis 26 . Okt.	HA Wasser –Gas- Speed Pipe, Pflasterarbeiten, Planum - Schächte.
KW 44	28. bis 31. Okt.	Umschlüsse , Pflasterarbeiten , Dreizeiler usw.
KW 45	04. bis 09. Nov.	Umschlüsse Restarbeiten, Pflasterbau Restarbeiten,
KW 46	11. bis 14. Nov.	Asphalt Einbau 3 Tage Tragschicht, bis Schacht 67 dann Provisorium Reststrecke 8 cm für Winter- Befahrbarkeit
KW 47	18. bis 22. Nov.	Bankette und Gräben herstellen- Aufräum und Restarbeiten. Straßenaufbruch bei S 68 Suchschlitz wegen der Kanalquerung und Feststellung der Tiefe für den neuen STB Kanal Verfüllen und Asphaltieren für den Winter

Vorbehaltlich die Wasserbeprobung passt , sonst evtl. Verzögerung der Termine.